

Detail Ablaufplan BAU TGA
LEAN Construction Management
Status:24.08.18 F_LC NG 3.OG

ID	Etag	Bau	GSP	Vergabe	GP Termi	Resource Names	Vorgangsname	Flag	Dur	Early Start	Early Finish	Sep						
												34	35	36	37	38	39	40
1							Construction	No	109	10.08.15	09.01.20							
794							AUSBAU	No	109	10.08.15	09.01.20							
843							Einbringtermine Behälter	No	884	10.08.15	19.02.19							
4189							BA-3OG	No	984	10.08.15	16.07.19							
4811							BA-3OG-NG	No	252	11.06.18	21.06.19							
4812							NG -3OG- MIBI + allg. Bereich	No	138	11.06.18	07.01.19							
4839	3OGNG	1.02.46	00.03.09	GPTPL	porr		Deckenbeschichtung vor TGA Montage	Yes	18 d	11.06.18	13.07.18							
4819	3OGNG	1.03.01	00.04.06	GPTPL	ORTNER		Schwarzmedien Rohmontage 1	No	25 d	16.07.18	31.08.18							
4820	3OGNG	1.03.04	00.04.07	GPTPL	ENGIE		Lüftung Rohmontage 1	No	10 d	19.07.18	31.08.18							
4821	3OGNG	1.03.06	00.04.08	GPTPL	ARGE		ELT Rohmontage 1	No	19 d	06.08.18	31.08.18							
4822	3OGNG	1.03.01	00.04.06	GPTPL	ORTNER		Fußbodeneinbauten montieren	No	5 d	27.08.18	31.08.18							
4836	3OGNG		00.02.d		SMB &		Montage Prozessstrassen Decke	No	20 d	27.08.18	21.09.18							
4843	3OGNG	1.01.11	00.03.09	GPTPL	porr		Estrich betonieren	Yes	8 d	03.09.18	12.09.18							
4823	3OGNG	1.03.01	00.04.06	GPTPL	ORTNER		Schwarzmedien Rohmontage 2	No	15 d	13.09.18	03.10.18							
4824	3OGNG	1.03.04	00.04.07	GPTPL	ENGIE		Lüftung Rohmontage 2	No	15 d	13.09.18	03.10.18							
4827	3OGNG	1.03.06	00.04.08	GPTPL	ARGE		ELT Rohmontage 2	No	20 d	13.09.18	10.10.18							
4853	3OGNG	1.02.40	00.03.10	GPTPL	porr		RR-Decke: Abhänger bohren und montieren	Yes	10 d	13.09.18	26.09.18							
4825	3OGNG	1.03.01	00.04.06	GPTPL	ORTNER		Schwarzmedien Feinmontage, Isolierung	No	10 d	04.10.18	17.10.18							
4826	3OGNG	1.03.04	00.04.07	GPTPL	ENGIE		Lüftung Feinmontage, Isolierung	No	10 d	04.10.18	17.10.18							
4848	3OGNG	1.02.24	00.03.09	GPTPL	porr		GK-Wand Fliesen Sanitärbereich	Yes	10 d	04.10.18	17.10.18							
4850	3OGNG	1.03.06	00.04.08	GPTPL	ARGE		Doppelboden	No	10 d	04.10.18	17.10.18							
4851	3OGNG	1.03.05	00.04.09	GPTPL	Brucha		Kühlraum Bodenaufbau	No	10 d	04.10.18	17.10.18							
4852	3OGNG	1.03.05	00.04.09	GPTPL	Brucha		Kühlraum Wände u. Decke	No	10 d	04.10.18	17.10.18							
4874							NG -3OG- MSAT	No	244	21.06.18	21.06.19							
4876	3OGNG	1.03.01	00.04.06	GPTPL	ORTNER		Schwarzmedien Rohinstallation Wand	No	10 d	25.07.18	10.08.18							
4879	3OGNG	1.02.46	00.03.09	GPTPL	porr		Spachtelung KS-Mauerwerk	Yes	5 d	06.08.18	13.08.18							
4884	3OGNG	1.03.01	00.04.06	GPTPL	ORTNER		Schwarzmedien Rohmontage 1	No	10 d	13.08.18	27.08.18							
4885	3OGNG	1.03.04	00.04.07	GPTPL	ENGIE		Lüftung Rohmontage 1	No	10 d	13.08.18	27.08.18							
4880	3OGNG	1.02.39	00.03.09	GPTPL	porr		GK-Wand F90 schließen	Yes	14 d	16.08.18	04.09.18							
4890	3OGNG	1.02.39	00.03.09	GPTPL	porr		GK-Wand schließen	Yes	14 d	16.08.18	06.09.18							
4893	3OGNG	1.04.03	00.02.d		SMB &		Montage UT PoU MSAT USM WFI	No	15 d	21.08.18	10.09.18							
4886	3OGNG	1.03.06	00.04.08	GPTPL	ARGE		ELT Rohmontage 1	No	10 d	27.08.18	07.09.18							
4887	3OGNG	1.03.01	00.04.06	GPTPL	ORTNER		Fußbodeneinbauten montieren	No	5 d	03.09.18	07.09.18							
4892	3OGNG	1.01.11	00.03.06	GPTPL	porr		Estrich betonieren	Yes	8 d	10.09.18	19.09.18							
4894	3OGNG		00.02.d		SMB &		Abnahme / Druckprobe	No	1 d	11.09.18	11.09.18							
4895	3OGNG	1.03.06	00.04.08	GPTPL	ARGE		ELT Rohmontage 2	No	20 d	20.09.18	17.10.18							
4896	3OGNG	1.03.01	00.04.06	GPTPL	ORTNER		Schwarzmedien Rohmontage 2	No	15 d	20.09.18	10.10.18							
4897	3OGNG	1.03.04	00.04.07	GPTPL	ENGIE		Lüftung Rohmontage 2	No	15 d	20.09.18	10.10.18							
4898	3OGNG	1.03.06	00.04.08	GPTPL	ARGE		ELT Installation inkl. Niederspannung	No	5 d	25.09.18	01.10.18							
4878	3OGNG	1.03.07	00.04.05	GPTPL	Bau / TG		Unterkonstruktion Kran montieren	No	5 d	01.10.18	05.10.18							
4904	3OGNG	1.03.05	00.04.09	GPTPL	Brucha		Kühlraum Bodenaufbau	No	10 d	04.10.18	17.10.18							
4944							BA-3OG-NG E-Räume NN und IN:	No	115	02.07.18	12.12.18							
4957							BA-3OG-NG E-Räume BMS	No	112	03.08.18	24.01.19							
4964							BA-3OG-NG-Schacht	No	95	09.07.18	21.11.18							
2							Rohbau/Hülle	No	872	28.12.15	30.06.19							